

## 分部分项工程量清单概算表

系统名称：XXX云计算中心

客户单位：

[货币单位：人民币 元]

序号	设备名称	品牌	规格、型号	单位	数量	单价	合价
<b>一、装修工程</b>							
<b>1、拆除</b>							
1	原有玻璃隔断			平米	666		0.00
<b>2、地面</b>							
1	防静电地板（全钢）	沈飞	600mm*600mm*35mm	平米	280		0.00
2	通风口地板（高压铸铝）	奥斯曼	600mm*600mm*35mm	块	74		0.00
3	地面水泥砂浆找平	建林	C20	平米	342		0.00
4	地板下防尘漆	五羊	定制（两遍）	平米	400		0.00
5	地面橡塑保温棉	华美	20mm厚	平米	342		0.00
6	地面环氧树脂处理	南通星辰	E44	平米	120		0.00
7	运输坡道		定制	项	2		0.00
8	踏步		2阶踏步	个	3		0.00
9	地面防水	东方雨虹		平米	342		0.00
10	防水坝制作		80X50mm高	项	2		0.00
<b>3、顶面</b>							
1	防潮防尘漆	五羊	定制（两遍）	平米	450		0.00
2	橡塑保温棉	华美	20mm厚	平米	240		0.00
3	防火石膏板（含龙骨）	龙牌	2400mm*1200mm*12mm	平米	342		0.00
4	铝合金方板天花（含龙骨）	浦飞尔	600×600×0.7	平米	342		0.00
<b>4、墙面</b>							
<b>&gt;外墙</b>							
1	轻体砖	国产	240mm*200mm*200mm	立方米	162		0.00
2	粘结砂浆	国产		平米	666		0.00
3	保温板	欧文斯	1200mm*600mm*50mm	平米	666		0.00
4	墙面抹灰			平米	1332		0.00
5	网布	菲尔特	玻璃纤维	平米	666		0.00
6	外墙涂料	多乐士	A601（两遍）	平米	666		0.00
<b>&gt;内墙</b>							
1	墙面抹灰	国产		平米	666		0.00
2	轻钢龙骨防火石膏板隔墙（含龙骨，双面单）	龙牌	3000mm*1200mm*12mm 单层 双面轻钢龙骨石膏板	平米	500		0.00
3	保温岩棉	龙牌	50mm厚	平米	1360		0.00
4	彩钢板墙面（含龙骨及阴阳角件）	诗派佳	1200mm*2915mm*13mm	平米	360		0.00
5	拉丝不锈钢踢脚线	国产	H100，国标	米	120		0.00
6	玻璃隔断	国产	12mm厚防火玻璃隔断	平米	60		0.00
7	玻璃隔断上封堵	龙牌	双层双面轻钢龙骨石膏板	平米	240		0.00
8	乳胶漆墙面	多乐士	ICI	平米	155		0.00
<b>5、门窗</b>							
1	单扇钢质防火门（含五金）	国产	1000X2400mm	樘	2		0.00
2	双扇钢质防火门（含五金）	国产	1500X2400mm	樘	5		0.00
3	单扇防火玻璃门（含五金）	国产	1000X2400mm	樘	1		0.00
<b>二、电气系统</b>							
<b>1、配电柜部分</b>							

1	配电柜PDB（动力柜）	ABB	W800*H2000*D450（含断路器、铜排、互感器）	个	1		0.00
2	ATS配电柜	ABB	W800*H2000*D450（含断路器、铜排、互感器）	个	1		0.00
3	配电柜PDU（猎头柜）	ABB	W300*H2000*D1070（含断路器、铜排、互感器）	个	4		0.00
4	柴发配电柜	ABB	W900*H2000*D800（含断路器、铜排、互感器）	个	2		0.00
5	配电箱EDB-XF	ABB	W600*H800*D250（含断路器、铜排、互感器）	个	1		0.00
6	配电箱EDB-JK	ABB	W600*H800*D250（含断路器、铜排、互感器）	个	1		0.00
<b>2、线缆/线槽</b>							
1	强电开放式线槽	卡博菲	500mm*105mm	米	30		0.00
2	强电金属线槽（镀锌）	宏强	400mm*200mm	米	50		0.00
3	强电金属线槽（镀锌）	宏强	400mm*100mm	米	30		0.00
4	强电金属线槽（镀锌）	宏强	300mm*100mm	米	30		0.00
5	强电金属线槽（镀锌）	宏强	100mm*100mm	米	50		0.00
6	弱电开放式线槽	卡博菲	400mm*105mm	米	35		0.00
7	弱电线槽（镀锌）	宏强	400*100	米	50		0.00
8	弱电开放式线槽	卡博菲	200*105	米	35		0.00
9	弱电线槽（镀锌）	宏强	100*100	米	50		0.00
10	1KV铜芯电缆	爱谱华顿	ZR-YJV4*185+1*95	米	100		0.00
11	1KV铜芯电缆	爱谱华顿	ZR-YJV4*120+1*70	米	100		0.00
12	1KV铜芯电缆	爱谱华顿	ZR-YJV4*25+1*16	米	70		0.00
13	1KV铜芯电缆	爱谱华顿	ZRYJV5*6	米	200		0.00
14	电缆	爱谱华顿	ZRVVP3*6	米	720		0.00
15	电缆	爱谱华顿	ZRVVP3*4	米	120		0.00
16	电线（插座、照明）	爱谱华顿	ZRBV2.5	米	5500		0.00
17	镀锌电线管	宏强	直径 20mm	米	1320		0.00
18	金属软管	国产	直径 20mm	米	200		0.00
19	IEC309工业插座	突破	32A	个	68		0.00
20	IEC309工业插座	突破	16A	个	68		0.00
21	金属接线盒	86H	86H	个	150		0.00
22	荧光灯 格栅灯具	飞利浦	3*36W	套	73		0.00
23	安全出口灯	劳士	L435	套	12		0.00
24	单联单控开关	松本		个	3		0.00
25	双联单控开关	松本		个	2		0.00
26	三联单控开关	松本		个	3		0.00
27	墙壁插座	松本	二、三孔（10A）	个	50		0.00
28	接地主电缆	爱谱华顿	ZR-BVR50	米	200		0.00
29	等电位箱	国产	定制	个	5		0.00
30	接地母线（铜排）暗敷设	国产	30mm*4mm	米	106		0.00
31	接地电线	爱谱华顿	ZRBV6mm <sup>2</sup>	米	200		0.00
32	接地端子	国产	定制	个	70		0.00
33	电气敷料			项	1		0.00
<b>三、机房UPS系统</b>							
1	UPS	EMERSON	Nxr200KVA	台	2		0.00
2	电池柜（含开关、电池连线）	汤浅	定制	组	8		0.00
3	电池	汤浅	NP210-12	节	160		0.00
<b>四、机房空调系统</b>							
1	商用柜式空调	艾默生	DME05MCP1/DMC05WT1	台	3		0.00

2	机房机密空调内机（主机房）	艾默生	P2060FARMS1R	台	5		0.00
3	机房机密空调室外机	艾默生	LSF38	台	4		0.00
4	UPS室机密空调内机	艾默生	P1035FAPMS1R	台	1		0.00
5	UPS室机密空调室外机	艾默生	LSF42	台	1		0.00
6	铜管	金阳	Φ2512	项	1		0.00
<b>五、机房新风排烟系统</b>							
1	新风机	天方	K-50DM	台	1		0.00
2	新风防火阀	欣盛	T308	个	2		0.00
3	排烟风机	沐风	PY3.2	台	1		0.00
4	排烟防火阀	欣盛	T308	个	3		0.00
5	外墙防雨百叶风口	定制	500mm*500mm	个	2		0.00
6	金属百叶风口	定制	600mm*600mm	个	8		0.00
7	新风送风口	定制	600mm*600mm	个	4		0.00
8	排烟风道（镀锌薄钢板）	国产	500mm*500mm	m <sup>2</sup>	80.2		0.00
9	帆布软连接	国产	500mm*500mm	套	2		0.00
10	辅料			项	1		0.00
<b>六、环境监控系统</b>							
1	环境监测调控服务器主机	联想	4900-I7	台	1		0.00
2	分布式环境监控服务器软件	易控	DEView3.6	套	1		0.00
3	短信告警模块	易控	DEVIEW_GMS	套	1		0.00
4	模块箱（含电源）	易控	300mm*200mm*100mm	套	2		0.00
5	串口服务器	易控	TDS735	台	4		0.00
6	开关量检测模块	易控	M7052	台	1		0.00
7	数字化温、湿度传感器	易控	RH11RS	只	11		0.00
8	漏水检测模块	易控	IVG-2	套	6		0.00
9	漏水检测绳	易控	IVG-2	根	6		0.00
10	空调监控模块	易控	DEVIEW_AIR	套	6		0.00
11	配电检测模块	易控	PZ72	套	6		0.00
12	UPS检测模块	易控	CREATE-UPS	套	2		0.00
13	消防开关量接入	易控	M-7053	套	1		0.00
<b>七、门禁、监控系统</b>							
1	门禁控制箱	国产	300MM*200MM*100MM	个	4		0.00
2	门禁控制器	达实	DAC MJ8011	个	7		0.00
3	门禁读卡器	达实	DAC GY5730	个	4		0.00
4	出门按钮	达实	DAC EB29	个	4		0.00
5	双门磁力锁	达实	DAC KJ-300/3K2	套	3		0.00
6	单门磁力锁	达实	DAC KJ-300/3K1	套	1		0.00
7	门禁卡	达实	NXP M1 S50	张	10		0.00
8	门禁管理软件	达实	InDAC C3&SQL—1X/V2012	套	1		0.00
9	发卡器	达实	DAC FK4120/4160	台	1		0.00
10	NVR硬盘录像机	上海集光	FV-NVS-60128HN-3U	台	1		0.00
11	监控专用硬盘4T	希捷	ST4000VX000(30天计算)	个	1		0.00
12	720P室内高清半球	上海集光	APG-IPC-2821B-P-4	台	13		0.00
13	摄像机电源	上海集光	12V/10A (FV-PW-710)	个	13		0.00
14	网络服务平台软件	上海集光	APG-AS300	套	1		0.00
15	管理工作站	联想	T4900v	台	1		0.00
16	辅材			项	1		0.00
<b>八、机柜、冷通道</b>							
1	服务器机柜	图腾	A36042.900	个	68		0.00

2	机柜冷通道	EMERSON/ 易睿系统	冷通道/ 4500mmX1200.mm	组	4		0.00
<b>九、拼接屏</b>							
1	55英寸液晶	雅迅达	pj-D551P-6S	台	4		0.00
2	单元支架	国产	高强度铝型材	套	4		0.00
3	单元底座	国产	定制	套	2		0.00
4	液晶大屏幕拼接墙控制 软件v1.0	雅迅达	系统管理控制软件包	套	1		0.00
5	线缆	国产	大屏幕专用线缆	批	1		0.00
6	监控主机	联想	T4900v-00	台	4		0.00
7	辅材			项	1		0.00
<b>十、柴油发电机</b>							
1	柴油发电机	沃尔沃	TAD1642GE	台	1		0.00
2	辅材			项	1		0.00
合计							-